

Abgerechnete Projekte Investitionsplanung 2023 und 2024

Datum Beschluss	Beschluss Nr.	Abteilung	Titel/Projekt	Abrechnung in Fr.	Kredit in Fr.	Abweichung in Fr.	Abweichung %	unter Kredit	innerhalb Toleranz (+/- 10%)
31.01.2023	32 / L2.01.20	2 Finanzen VV	Gesamterneuerung Werkhofareal Uster, Teilprojekt E1 Erschliessungsplattform	4'658'000	4'298'980	359'020	8.4%	1	1
16.05.2023	169 / L2.03.10	2 Finanzen FV	Steigstrasse 35, Sanierung Liegenschaftsentwässerung	37'530	38'000	-470	-1.2%	1	
12.09.2023	365 / L2.01.01	2 Finanzen FV	Villa am Aabach, Teilsanierung 2. Etappe	199'964	298'700	-98'736	-33.1%	1	
26.09.2023	382 / L2.01.01	2 Finanzen FV	Landwirtschaftsbetrieb Dietenrain, Elektrozuleitung	254'682	247'000	7'682	3.1%		1
24.09.2024	410 / L2.01.01	2 Finanzen FV	Asylstrasse 10, Musikcontainer, Instandsetzungen	199'144	198'000	1'144	0.6%		1
29.10.2024	463 / L2.01.02	2 Finanzen FV	Asylstrasse 30, Ausbau Flüchtende	167'282	164'200	3'082	1.9%		1
12.09.2023	364 / L2.01.01	2 Finanzen FV/VV	Diverse Liegenschaftsentwässerungen Stadt Uster, Instandsetzungen 2. Etappe	282'326	293'000	-10'674	-3.6%	1	
14.02.2023	54 / L2.01.01	2 Finanzen VV	Zeughausareal, Sanierung Liegenschaftsentwässerung	211'348	277'000	-65'652	-23.7%	1	
20.06.2023	236 / K4.09	2 Finanzen VV	Zeughausareal Uster, Sanierung Dach Unterstand	119'763	130'000	-10'237	-7.9%	1	
02.07.2024	302 / L2.01.01	2 Finanzen VV	Zürichstrasse 30, Jugendhaus FRJZ, Sanierungen	182'929	168'000	14'929	8.9%		1
24.09.2024	409 / L2.01.01	2 Finanzen VV	Apothekerstrasse 13, MSZ Kreuz, Lüftungssanierung	226'726	207'000	19'726	9.5%		1
07.06.2023	317 / S4.05	3 Bau	Bushaltestelle Wildsbergstrasse, Behindertengerechter Ausbau	246'975	252'000	-5'025	-2.0%	1	
12.06.2023	352 / S4.05	3 Bau	Sanierung Tulpenstrasse, Genehmigung	192'322	225'000	-32'678	-14.5%	1	
26.06.2023	88 / S4.05	3 Bau	Strickstrasse Sanierung	201'331	254'000	-52'669	-20.7%	1	
21.08.2023	21 / S4.05	3 Bau	Hohensaxstrasse und Abschnitt Heusser-Staub-Strasse	932'764	935'000	-2'236	-0.2%	1	
21.08.2023	87 / S4.05	3 Bau	Pündtstrasse Sanierung	255'102	330'500	-75'398	-22.8%	1	
20.02.2024	194 / S4.05	3 Bau	Bahnweg, Instandstellung und neue öffentliche Beleuchtung	378'023	353'000	25'023	7.1%		1
28.02.2024	120 / B1.01.00	3 Bau	ARA Jungholz, Sanierung mechanische Abwasserreinigung	4'604'302	5'331'150	-726'848	-13.6%	1	
18.04.2024	195 / S4.05	3 Bau	Leuberg- und Chammerholzstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung	88'441	92'000	-3'560	-3.9%	1	
18.04.2024	227 / S4.05	3 Bau	Strasseninspektorat Erhaltungsmanagement Kunstbauten Stadt Uster Genehmigung Bauabrechnung und weiteres Vorgehen	59'724	55'000	4'724	8.6%		1
30.04.2024	352 / I1.01.10	3 Bau	Strasseninspektorat Sanierung Kawamatabrücke, Zellwegerweiher	289'403	309'000	-19'597	-6.3%	1	
02.05.2024	351 / S4.05	3 Bau	Strasseninspektorat, Reparatur Fussgängerbrücke Stadtpark über den Aabach	102'828	140'000	-37'172	-26.6%	1	

Abgerechnete Projekte Investitionsplanung 2023 und 2024

Datum Beschluss	Beschluss Nr.	Abteilung	Titel/Projekt	Abrechnung in Fr.	Kredit in Fr.	Abweichung in Fr.	Abweichung %	unter Kredit	innerhalb Toleranz (+/- 10%)
28.05.2024	354 / S4.05	3 Bau	Gedeckte Holzbrücke Stadtpark, Sanierung	672'789	641'897	30'893	4.8%		1
28.05.2024	353 / S4.05	3 Bau	Oberlandstrasse, Behebung Veloschwachstellen	378'695	435'000	-56'305	-12.9%	1	
22.08.2024	446 / S4.05	3 Bau	Haldenstrasse, Regenwasserkanal	133'314	143'000	-9'686	-6.8%	1	
19.01.2023	808 / B6.02.05.02	4 Bildung	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar im Rahmen des Lifecycle Managements. Schuleinheiten Krämeracker und Hasenbühl-Wermatswil SH Gujer	59'786	59'851	-65	-0.1%	1	
19.01.2023	809 / B6.02.05.03	4 Bildung	Schulhaus Talacker, Ersatz Wandtafeln	103'325	110'000	-6'675	-6.1%	1	
09.02.2023	821 / B6.02.05.03	4 Bildung	KG Stöcklerstrasse, Flachdachsanieung	78'664	88'000	-9'336	-10.6%	1	
23.03.2023	833 / B6.02.05.01	4 Bildung	Schulanlage Talacker, Machbarkeitsstudie "SH Talacker und Erweiterung HPSU" (Phase 2)	63'987	85'000	-21'013	-24.7%	1	
23.03.2023	833 / B6.02.05.01	4 Bildung	Schulanlage Talacker, Machbarkeitsstudie "SH Talacker und Erweiterung HPSU" (Phase 2)	118'246	149'000	-30'754	-20.6%	1	
15.06.2023	867 / B6.02.05.03	4 Bildung	TH Singvogel, Wasserschaden, Instandsetzungen Heizleitung + Bodenbelag	174'991	160'000	14'991	9.4%		1
21.03.2024	1000 / B6.02.05.03	4 Bildung	Lebensraum Schule 2023, Diverse Schulanlagen	99'137	100'000	-863	-0.9%	1	
11.04.2024	1008 / B6.02.05.03	4 Bildung	Notprojekt SH Talacker, Pavillon Flachdach + Storen	60'966	67'000	-6'034	-9.0%	1	
11.04.2024	1009 / B6.02.05.03	4 Bildung	SH Oberuster, Aathalstrasse 31, Instands. (2+3) (Graffitienschutz und Kellersanierung)	98'201	75'000	23'201	30.9%		
23.05.2024	1023 / B6.02.05.03	4 Bildung	SH Niederuster, Sanierung Küche und Zahnputzbereiche Tagesstrukturen	88'717	100'000	-11'283	-11.3%	1	
23.05.2024	1024 / B6.02.05.03	4 Bildung	SH Singvogel Nänikon, Geräteraum Hauswart	170'436	164'500	5'936	3.6%		1
13.06.2024	1032 / B6.02.05.03	4 Bildung	KIGA Im Lot, Sanierung Aussenraum	198'529	200'000	-1'471	-0.7%	1	
13.06.2024	1034 / B6.02.05.03	4 Bildung	SH Niederuster KIGA (Holz), Dach, Fassade (5)	159'824	162'000	-2'176	-1.3%	1	
13.06.2024	1031 / B6.02.05.03	4 Bildung	SH Talacker, Küchensanierung Tagesstrukturen	98'007	99'000	-993	-1.0%	1	
13.06.2024	1033 / B6.02.05.03	4 Bildung	Tagesschule Pavillon Raumoptimierungen	203'351	190'000	13'351	7.0%		1
27.06.2024	1043 / B6.02.05.03	4 Bildung	SH Pünt, Ersatz Vorhänge inkl. Aufhängung	94'142	122'000	-27'858	-22.8%	1	
12.09.2024	1073 / B6.02.05.01	4 Bildung	Schulhaus Singvogel, Schulanlage Nänikon, Machbarkeitsstudie	56'316	65'000	-8'684	-13.4%	1	
03.10.2024	1085 / B6.02.05.03	4 Bildung	SH Wermatswil, Chammerholzstrasse 2, Instands.	66'010	84'000	-17'990	-21.4%	1	
14.05.2024	214 / F4.03.20	5 Sicherheit	Friedhof, Fundament Kompostanlage	291'692	335'000	-43'308	-12.9%	1	

Abgerechnete Projekte Investitionsplanung 2023 und 2024

Datum Beschluss	Beschluss Nr.	Abteilung	Titel/Projekt	Abrechnung in Fr.	Kredit in Fr.	Abweichung in Fr.	Abweichung %	unter Kredit	innerhalb Toleranz (+/- 10%)
29.10.2024	462 / B5.04.60	5 Sicherheit	AZ Riedikon, Sanierung Kanalisation	172'843	200'000	-27'157	-13.6%	1	
17.01.2023	18 / S7.06.11	7 Gesundheit	Aussenanlagen Buchholz, Ersatz Beleuchtung Kunstrasenfeld	69'418	75'000	-5'582	-7.4%	1	
31.01.2023	35 / S7.06.10	7 Gesundheit	Buchholzhalle, Ersatz Beleuchtung	228'282	205'000	23'282	11.4%		
22.08.2023	323 / S.7.06.11	7 Gesundheit	Aussenanlagen Buchholz, Container Materialräume	119'511	120'000	-489	-0.4%	1	
19.12.2023	837 / S7.06.10	7 Gesundheit	Buchholzhalle, Sanierung Haustechnik, Bestandesaufnahme	43'549	52'000	-8'451	-16.3%	1	
23.01.2024	30 / S7.06.11	7 Gesundheit	Aussenanlagen Buchholz, Wurfanlage	270'524	268'000	2'524	0.9%		1
30.01.2024	42 / S7.06.30	7 Gesundheit	Hallenbad, Einbindung Heizkessel	156'329	170'000	-13'671	-8.0%	1	
25.03.2024	59 / V4.04.70	7 Gesundheit	Rückbau Temporäre Dreifachturnhalle Buchholz	346'373	325'000	21'373	6.6%		1
20.08.2024	357 / V4.04.70	7 Gesundheit	Aussenanlagen Buchholz, Pumptrack und Erweiterung Trendsportplatz, Planprojekt	60'817	65'000	-4'183	-6.4%	1	
12.11.2024	487 / S7.06.20	7 Gesundheit	Heusser Staub Wiese, Ersatz Beleuchtung	111'396	125'000	-13'604	-10.9%	1	
12.11.2024	488 / S7.06.41	7 Gesundheit	Strandbad, Sanierung Kleinkinderbereich	222'608	260'000	-37'392	-14.4%	1	
				19'161'683	20'096'778	-935'095	-4.7%	39	14